CON OBSERVACIONES

Nº Checklist
56233

Fecha y Hora CheckList:	19/06/2009 19:13
Fecha y Hora Impresión:	19/06/2009 19:13

Origen de la fiscalización:	PROGRAMAS
Dirección de la Instalación:	TEST TE1 EDIF , Alto Hospicio, 01 - TARAPACA
Resultado Checklist:	Con Observaciones

CHECKLIST: TECNICO TERRENO (TT)
EDIFICIOS

		CUMPLE							
ITEM	ASPECTOS VERIFICADOS	SI	NO	N/A	OBSERV.	CR	D/F	INFRAC. NORMA	NORMA
	FORMULARIO								
1	El destino de la propiedad indicado en el formulario corresponde a lo indicado en el plano como titulo								
2	Acompaña listado de direcciones, (corresponde cuando sea más de una instalación)								
3	La potencia Total Declarada, indicada en formulario es igual a potencia proyectada, detallada en Cuadro de Carga del plano.								
4	Verificar que el tipo de instalación corresponda a la clase del instalador								
	MEMORIA Y ANTECEDENTES								
1	Acompaña Memoria Explicativa (para instalaciones eléctricas de 20 kW o más)								
2	Acompaña informe y Memoria de cálculos de sistema de puesta a tierra (para 20 Kw de potencia instalada o más y S/E)								
3	En instalaciones Exteriores, adjunta informe técnico en cumplimiento al DS. N°686/98, del Ministerio de Economia, Fomento Y Reconstrucción (aplicable solo para regiones II, III y IV)								
4	Incluye permiso de edificación municipal (solo para Arquitectos y Constructores Civiles).								
	PLANOS								
1	Acompaña plano de loteo (Válido para Conjuntos Habitacionales, Condominios, Villas, Poblaciones, etc.)								
2	Incluye croquis de ubicación completo o dirección es suficientemente clara para su ubicación (Como sugerncia, Indicar referencias Publiguias o Mapcity)								
3	Incluye Diagrama Unilineal								
4	Incluye Cuadro(s) de Carga								
5	Incluye Cuadro Resumen de Cargas (corresponde con más de un Cuadro de Carga)								
6	Incluye cuadro resumen de láminas (Exigible para más de una lámina)								
7	Incluye en cada lamina su numeración según cantidad de planos del proyecto (ejm.: 1 de 3; 2 de 3 ; 3 de 3.)								
8	Incluye en el plano la siguiente nota: LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO.								
9	Formato del plano cumple con la norma NCH 2/84								
10	Incluye denominación de las dependencias en los planos								

		CUMPLE							
ITEM	**ASPECTOS VERIFICADOS**	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERV.**	**CR**	**D/F**	**INFRAC. NORMA**	**NORMA**
11	Validación de los cálculos resultantes en los planos (para instalaciones menores de 20 kW).					1	F		Punto 6.0.2 Norma NCH ELEC. 2/84
12	Lo dibujado en el plano corresponde a lo declarado como "destino de la propiedad".(habitacionales- educacionales-edificios-provisionales-asistencial)					1	F		Punto 6.2 letra a) Norma NCH ELEC. 10/84
13	Validación del diagrama unilineal a partir del empalme con sus características.					2	F		Punto 6.2.11 Norma NCH ELEC. 2/84
14	La coordinación de protecciones cumple la normativa.					2	F		Punto 6.2.1 Norma NCH ELEC. 2/84 Punto 5.0.2, 5.4.2.8 y 9.2.7.3 Norma NCH ELEC. 4/2003
15	La sección de alimentadores y/o alimentación desde el medidor a tablero principal cumple la normativa.					2	F		Punto 7.1.1.2 Norma NCH ELEC. 4/2003
16	La suma de las potencia unitarias de cada centro no supera el 90% de la capacidad nominal del circuito.					1	F		Punto 11.0.4.9 Norma NCH ELEC. 4/2003
17	La canalización cumple disposiciones normativas.					2	F		Punto 8.2.0 Norma NCH ELEC. 4/2003
18	El valor informado de la puesta a tierra de protección cumple con el valor exigido por la norma.(Educacacional-asistencial-especiales-comercial-edificios)					2	F		Punto 9.2.7.3 y 9.2.7.4 y 10.2.4 Norma NCH ELEC. 4/2003
19	El valor informado de la puesta a tierra de servicio cumple con el valor exigido por la norma.					2	F		Punto 9.2.7.4 Norma NCH ELEC. 4/2003
20	Cantidad de centros por dependencias cumplen con el mínimo exigido por norma.					1	F		Punto 11.1.2 Norma 4/2003
21	Potencias unitarias asignadas a centros, cumplen con el mínimo exigido por norma					1	F		Punto 11.0.4.11 Norma 4/2003
22	Validar ubicación de equipos de alumbrado de emergencia autoenergizados.					2	F		Punto 11.5.6 Norma NCH ELEC. 4/2003
23	Validar en diagrama unilineal la existencia de un sistema de emergencia para recintos de reunión de personas (servicios comunes)					2	F		Punto 6.2.11 Norma NCH ELEC. 2/84
	TERRENO								
1	Instalación eléctrica se encuentra ejecutada.					3	F		Punto 6.2 letra b) Norma NCH ELEC. 10/84
2	La sección de los conductores de los alimentadores (y/o tramo desde medidor a tablero principal) queda protegida por la capacidad del disyuntor correspondiente.					3	D		Punto 7.1.1.2 Norma NCH ELEC. 4/2003
3	Verificar que valor medido de resistencia de puesta a tierra de protección este de acuerdo a la norma.					2	D		Puntos 9.2.7.3 y 10.2.4 Norma NCH ELEC. 4/2003
4	Verificar que valor medido de resistencia de puesta a tierra de servicio este de acuerdo a la norma.					2	D		Punto 9.2.7.4 Norma NCH ELEC. 4/2003
5	Los conductores de los circuitos quedan protegidos por la capacidad del disyuntor.					2	D		Punto 7.1.2.2 y Punto 11.0.4.2 Norma NCH ELEC. 4/2003
6	Los conductores tienen su respectivo terminal de conexión para cables sobre 6 mm2 y alambres sobre 10 mm2 y para secciones inferiores no deberán sufrir daño en su conexión					1	D		Punto 5.4.3.3 Norma NCH ELEC. 4/2003
7	Tableros cuenta con cubierta cubre equipos.					2	D		Punto 6.2.1.3 Norma NCH ELEC. 4/2003
8	Tableros cuenta con puerta exterior.					1	D		Punto 6.2.1.3 Norma NCH ELEC. 4/2003
9	Tableros cuentan con barras de distribución y estan protegidos contra contactos directos.					2	D		Punto 6.2.2.1 y 9.1.1.4Norma NCH ELEC. 4/2003
10	Tableros cuenta con barra o puente de conexión a tierra					1	D		Punto 6.2.4.1 Norma NCH ELEC. 4/2003

		CUMPLE							
ITEM	**ASPECTOS VERIFICADOS**	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERV.**	**CR**	**D/F**	**INFRAC. NORMA**	**NORMA**
11	Existen camarillas de registro de las puestas a tierra.					1	D		Punto 10.4.2 NCH ELEC. 4/2003
12	Tableros cumplen con el volumen mÍnimo exigido por la norma.					2	D		Punto 6.2.1.8 Norma NCH ELEC. 4/2003
13	Partes metálicas de la instalación se encuentran protegidos contra tensiones peligrosas					2	D		Punto 6.2.4.2 y Punto 10.2.1 Norma NCH ELEC. 4/2003
14	El tablero se encuentra rotulado y tiene cuadros indicativos de circuitos.					1	D		Punto 5.4.2.9 Norma NCH ELEC. 4/2003
15	Las cajas de derivación se encuentran con sus respectivas tapas.					1	D		Punto 8.2.12.10 Norma NCH ELEC. 4/2003
16	Los conductores cumplen con sus condiciones de uso.(casa-edificio-educacionales-asistenciales-)					2	D		Punto 8.1.2.1 Norma NCH ELEC. 4/2003
17	Canalización cumple con lo indicado en la norma.					2	D		Punto 8.2.0 Norma NCH ELEC. 4/2003
18	Los circuitos cumplen con la disposición de no hacer alimentación de centro a centro.					2	D		Punto 11.0.2.2 Norma NCH ELEC. 4/2003
19	Los productos y artefactos empleados cuentan con certificación respectiva.					2	D		Punto 5.4.2.1 Norma NCH ELEC. 4/2003
20	Edificio con cinco o mas pisos cuenta con sistema de emergencia para uso exclusivo de bomberos (red seca).					2	D		Punto 14.4.8 Norma NCH ELEC. 4/2003
21	Instalación cuenta con sistema de alumbrado de emergencia.					3	D		Punto 11.5.6 Norma NCH ELEC. 4/2003
22	Las lámparas y/o portalámparas se encuentran instaladas.					1	D		Punto 11.1.2.1 Norma NCH ELEC. 4/2003
23	Los conductores cumplen con código de colores.					2	D		Punto 8.0.4.15 Norma NCH ELEC. 4/2003
24	Los conductores de la puesta a tierra de protección y servicio cumplen con la norma.					2	D		Punto 10.1.4 y 10.2.7 Norma NCH ELEC. 4/2003
25	Los circuitos que contienen enchufes disponen de protecciones diferenciales					3	D		Punto 11.1.1.2 Norma NCH ELEC. 4/2003
Obs.									

*El presente documento no corresponde a un certificado de Inscripción